

附件(四)

台北市政府 函

中華民國六二年七月一日
六二府工祕字第一七九三七號

受文者：臺北市議會
主旨：

為本府前檢附工務局所屬新建工程處、養護工程處、公園路燈管理處發包工程未能按約完工罰款案件明細表及採購工程材料廠商逾期交貨罰款案件明細表及養護工程處機械工程隊所屬浮洲臨時瀝青混凝土拌合場電力幹線及給水工程明細表及本府違建會所屬違章建築拆除大隊報請警察局、工務局核准准予拆除違建案件清冊一案經 責會本(一)屆第卅一次臨時大會第一次會議議決：「送市府查明有無失職情形」乙案復請查照。

說明：

- 一、本案承辦單位均係依照與承包商所訂合約規定辦理，有關人員並無失職情事。
- 二、養護工程處發包工程未能按約完工罰款部份明細表內逾期填寫錯誤(繕寫人員誤將帳目編號寫為逾期日數)及罰金額欄第一、四、一九三項繕寫錯誤，其繕寫人員將由該處另行懲處。
- 三、關於本府違建會所屬違章建築拆除大隊報請警察局、工務局核准准予拆除違建案件清冊所列案件有關承辦人員並無失職情事。

四、茲檢附養護工程處更正後之發包工程未能按約完工罰款案件明細表及該處採購工程材料逾期交貨罰款案件明細表及新建工程處發包工程，採購工程材料逾期罰款案件明細表各一〇〇份(其餘部份案件請參照本府前送資料)敬請 責會審議。

五、副本抄發本府研考會、違建會、工務局、新建工程處、養護工程處、公園路燈管理處。

市長 張 豐 緒

臺北市議會公報 第七卷 第十七期

臺北市政府工務局新建工程處發包工程未能按約完工案件處理報告表

八〇四

工程名稱	承包廠商	合約規定			實際			延期天數	准延天數	逾期天數	每天罰款	罰款金額	說明
		開工日期	竣工日期	合約日期	實際開工日期	實際竣工日期	實際日期						
伊通公園新建工程	永固營造廠	五七、四、二四	五七、七、一五	五七、四、二四	五七、九、一五	五七、四、二四	五七、九、一五	五二	四七	五	二二九、五三三	一、二九七、壹	① 遵照未核定電桿、自來水管遷移影響施工，准市審計處五、七、九北審建三字壹七五延三天 ② 變更設計准市審計處五、三、二北審建三字充充號延三天合計准延廿天
長安國中新建工程	日進營造廠	五七、四、九	五七、九、二〇	五七、四、九	五七、九、二〇	五七、四、九	五八、一、二五	二七	七三	五五	四八五、〇二四	六、五九八、〇〇	① 基礎加深增加級配料延二天 ② 原承商四海公司週轉不靈由保證人日進公司接辦，接辦期間延三天變更設計延二天計七天准市審計處五、一、二五北審建三三八充充備查
基隆路(信義路、和平東路)路燈部份	昌樹水電工程行	五九、二、一三	六〇、六、三〇	五九、二、一三	六〇、六、三〇	五九、二、一三	六〇、六、三〇	五	〇	五	六三二、〇〇	三、一〇〇、〇〇	因承商未能配合施工致逾期五天奉工務局六、七、三北市工一字第一五五號准予備查
汀州街明溝改善工程	煌成營造廠	六一、五、三	六一、七、一〇	六一、五、三	六一、七、一〇	六一、七、一〇	六一、七、一〇	九	四	五	三七七、〇〇	一、八八五、〇〇	變更設計追加四天逾期五天，奉工務局六、八、〇北市工三字第一〇三二四號准予備查
明倫國中增建工程	天陽工程	六一、六、六	六一、七、三五	六一、六、六	六一、七、三五	六一、六、六	六一、八、二六	三	〇	三	二四八、五〇	七、九三二、〇〇	奉工務局六、九、八北市工三字第二五七四號准予備查
工農職校增建工程	威克建設公司	六一、六、元	六一、七、二八	六一、六、元	六一、七、二八	六一、六、元	六一、八、二五	一八	〇	一八	二六〇、〇〇	五、〇四〇、〇〇	奉工務局六、九、四北市工三字第二三六二六號令准予備查
永建國小增建工程	天鴻營造廠	六一、六、九	六一、一、二五	六一、六、九	六一、一、二五	六一、六、九	六一、一、二五	一三	〇	一三	一三二、三四、五〇	一四、九一〇、〇〇	奉工務局六、一、三、三北市工三字第一〇三三〇號令准予備查

台北市政府工務局新建工程處採購工程材料逾期交貨案件處理報告表

工程名稱	合約編號	材料名稱	廠商	承包	逾期數量	單價	合約交	延期	免扣逾期	罰款	罰款金額	說
							貨日期	天數				
民生抽水站	五七二〇〇一九七〇一〇五〇	10KW柴油發電機連引	中興電機公司	一	一臺	五八,二一五	五八,二一五	二二	四	七二,一〇〇〇	九,六〇〇〇	准免扣天數係准市審計處五八,二一五 北市審建三字八二四六號函免罰。
雙園抽水站	五七二〇〇一九五〇一〇七	320HP 堅軸式抽水機連同齒輪	臺灣機械股份	二	二臺	五八,三二〇	五八,三二〇	一五	一七	二二,一〇〇〇	七,八〇〇〇	上項免扣天數係按中央信託局及 四三中購爰大字第八二三通函規定 扣除署工及寬容期限延遲交貨日期 並經市審計處五九二、四一四北市審建三 字第九九九號同意。
迪化抽水站	五七二〇〇一九五〇一〇七	320HP 堅軸式抽水機連同齒輪	臺灣機械股份	二	二臺	五八,三二〇	五八,三二〇	一五	一七	二二,一〇〇〇	七,八〇〇〇	"
大理國中工程	五七二〇〇一九七〇一〇五	100KVA 三相自冷式變壓器	三厚電機股份	一	一臺	二四,〇〇〇〇〇	二四,〇〇〇〇〇	一五	一七	一,一〇〇〇	五,五〇〇〇	100KVA 一臺(編號:五七五〇〇)經檢驗 結果無載損失為390W較原報數值 380W超出10W, 依合約規定應予 扣款二四,〇〇〇元
北安國中工程	五七二〇〇一九七〇一〇五	70KVA 三相自冷式變壓器	"	一	一臺	一八,〇〇〇〇〇	一八,〇〇〇〇〇	"	"	"	二,一〇〇〇〇〇	75KVA 一臺(編號:五七五〇〇)經檢驗 結果無載損失為335W較原報值331 〇W超出25W依合約規定應予扣款 二,〇〇〇元又無載電流為275%較原報 超出135%扣款243元。
景美國中工程	五七二〇〇一九七〇一〇五	30KVA 三相自冷式變壓器	"	一	一臺	五七,八二六	五七,八二六	五	〇	五五,一〇〇〇	一,六三〇〇〇	30KVA 一臺(編號:五七〇一〇)逾期 交貨依合約規定扣款。

五七二〇〇一九〇四〇一七	敦化路雨水下水道幹支線B工程	鋼筋	南豐鋼鐵企業股份有限公司	一四、八三〇公斤	四三〇	九	〇	九三〇〇〇〇	八六八三三	本批鋼筋13M/Mφ一四、八三〇公斤因檢驗結果不合CNS規定當以五七五、二五〇號函南豐鋼鐵公司更換共逾期九日依合約規定處理逾期交貨計罰款新臺幣六八、四三元
五七二〇四一九〇三〇七三	瑩橋國中二期工程	鋼筋	臺灣煉鐵股份有限公司	七、七〇〇公斤	四八五	八	〇	八三〇〇〇〇	一、五七八〇〇	10M/M中鋼筋一三、〇〇〇公斤因檢驗結果不合WS規定要求該公司更換，其中五七〇公斤逾期八日，依照合約規定七三三×四、五五×一〇〇〇×八〇八八元另3M/Mφ至22M/M鋼筋一三、八〇〇公斤頭尾有節疤不足三公尺應扣款三元一〇×四、五五×六九、〇〇元。
五七二〇〇一九〇四〇一七	林森路幹支線A工程	鋼筋	唐榮鐵工廠股份有限公司	六、五〇〇公斤	五〇〇	三	〇	三三〇〇〇〇	六、九三〇〇〇	該批採購數量為一〇、五〇〇公斤，其中五、五〇〇公斤逾期交貨三天，依合約規定：五、〇〇〇×五、〇〇×三、一〇〇〇×三二六、九〇元
五七二〇〇一九〇四〇一七	中山北路四段拓寬棧橋(擋土牆)工程	鋼筋	"	二五、九〇〇公斤	五三〇	二	〇	三三〇〇〇〇	六、一〇〇〇	該批採購數量為五、七〇〇公斤，其中三、九〇〇公斤逾期二日交貨，依合約規定：三、九〇〇×五、一〇×三、一〇〇〇×二二一〇、九〇元。
五七二〇〇一九〇三〇一五	延平北路人行路橋工程	鋼筋	"	四、〇〇〇公斤	五三〇	四	〇	四四〇〇〇〇	三、二二一	該批全部採購一九、七〇〇公斤，其中三、九〇〇公斤逾期九日，三〇〇公斤逾期六日依合約規定，分別計算為： 三、九〇〇×五、一〇×三、一〇〇〇×二二一〇、九〇元 三、〇〇〇×五、一〇×三、一〇〇〇×二二一〇、九〇元 合計六、一〇一、八〇元。
五七二〇〇一九〇三〇一五	敦化路拓寬工程	鋼筋	"	六七、四〇〇公斤	五〇五	一	〇	一四〇〇〇〇	六、一五〇〇〇	該批全部採購一九、六〇〇公斤，其中六、五〇〇公斤逾期九日，九、一〇〇公斤逾期九日，按合約規定分別計算罰款 六、五〇〇×五、一〇×三、一〇〇〇×二二一〇、九〇元 九、一〇〇×五、一〇×三、一〇〇〇×二二一〇、九〇元 合計六、一〇一、八〇元。

五十七〇〇一五二〇一〇五〇	中山北路四段拓寬綫橋工程	"	"	三、七三三公斤	五三〇	二七	〇	二七〇〇\1000	九、五六一二	該批全部採購為三、九〇〇公斤其中32M/MPI三、七三三公斤逾期七天，按合約規定應罰款三、七二二×五、三〇×三、一〇〇〇×三七=九、五六一二元。
五十七〇〇一五二〇一〇五〇	信義路四段新築工程	"	"	五、五〇〇公斤	五〇五	五	〇	五〇〇\1000	二、九一六四〇	該批全部採購數量為一九一、九〇〇公斤，其中五、五〇〇公斤逾期五日，按合約規定應罰款五、五〇〇×五、〇五×三、一〇〇〇×五=二、九一六四〇元。
五六、五〇〇一五二〇一〇〇六	明倫國中工程	"	南豐鋼鐵企業股份有限公司	四、一七二公斤	四七五	二六	〇	二六〇〇\1000	二、〇一〇九一	該批全部採購為四、〇〇〇公斤其中逾期交貨如下： ① 22M/M五、七〇〇公斤逾期五天 ② 25M/M五、九〇〇公斤逾期五天 ③ 25M/M五、九〇〇公斤逾期五天 ④ 25M/M五、九〇〇公斤逾期五天 ⑤ 25M/M五、九〇〇公斤逾期五天 ⑥ 25M/M五、九〇〇公斤逾期五天 ⑦ 25M/M五、九〇〇公斤逾期五天 合計四、一七二公斤 應罰款二五、〇一〇九一元。
五六一五〇〇一五二〇一〇〇六	重慶國中工程	"	"	七、四五六公斤	四七五	二二	〇	二二〇〇\1000	二、六三二四	該批全部採購10、四四四公斤其中逾期交貨如下： ① 25M/M五、六〇〇公斤逾期三天 ② 25M/M五、六〇〇公斤逾期三天 ③ 25M/M五、六〇〇公斤逾期三天 ④ 25M/M五、六〇〇公斤逾期三天 ⑤ 25M/M五、六〇〇公斤逾期三天 ⑥ 25M/M五、六〇〇公斤逾期三天 ⑦ 25M/M五、六〇〇公斤逾期三天 合計七、四五六公斤 應罰款二四、六九二、四四元

臺北市政府工務局養護工程處六十一年度違約完工工程罰款案件明細表

號 編	工 程 名 稱	違約日數	罰 款 金 額 (計算式：總價×天數× $\frac{2}{1000}$)	備 考
1	博愛大樓側溝工程	10	$31,000 \times 10 \times \frac{2}{1000} = 62000$	
2	建安國校增建工程	2	$770,000 \times 2 \times \frac{2}{1000} = 3,08000$	
3	大佳國校增建工程	2	$524,170 \times 2 \times \frac{2}{1000} = 2,09680$	
4	延平國校教職員宿舍防空避難室	7	$168,184 \times 7 \times \frac{2}{1000} = 2,35460$	
5	大安國中增建工程	10	$162,000 \times 10 \times \frac{2}{1000} = 3,24000$	
6	永春國小增建工程	2	$500,000 \times 2 \times \frac{2}{1000} = 2,00000$	
7	中正國小增建工程	3	$819,960 \times 3 \times \frac{2}{1000} = 4,92000$	
8	內湖國小增建工程	4	$691,400 \times 4 \times \frac{2}{1000} = 5,53120$	
9	北政國中校門及綠化	4	$435,000 \times 4 \times \frac{2}{1000} = 3,48000$	

10	景美國小校舍加建	6	$956,000 \times 6 \times \frac{2}{1000} = 11,472.00$	
11	螢橋國小科學教室	5	$194,200 \times 5 \times \frac{2}{1000} = 1,942.00$	
12	景美國小校舍(新)建	24	$712,860 \times 24 \times \frac{2}{1000} = 34,217.00$	
13	長春路宿舍等修繕工程	245	$12,300 \times 245 \times \frac{2}{1000} = 6,027.00$	
14	東園街西園路排水工程		7,417.00	水泥管減帳(繳款)
15	虎林街拓寬工程	5	$1,200,000 \times 5 \times \frac{2}{1000} = 12,000.00$	
16	民族路排水幹線工程	5	$880,300 \times 5 \times \frac{2}{1000} = 8,803.00$	
17	本府職員宿舍修繕工程	4	$217,000 \times 4 \times \frac{2}{1000} = 1,736.00$	
18	溝子口試院路66—70號水溝	7	$145,300 \times 7 \times \frac{2}{1000} = 2,034.00$	
19	貴陽街人行道騎樓地整平	3	$835,000 \times 3 \times \frac{2}{1000} = 5,010.00$	
20	伊寧街排水溝	5	$70,300 \times 5 \times \frac{2}{1000} = 703.00$	

21	南港玉成里水溝	6	$140,000 \times 6 \times \frac{2}{1000} = 1,680.00$	
22	木柵路二段85巷14弄水溝	22	$23,900 \times 22 \times \frac{2}{1000} = 1,051.60$	
23	士林文林路郵局附近水溝工程	34	$176,000 \times 34 \times \frac{2}{1000} = 11,968.00$	
24	北投中央北路政工幹校前水溝	6	$268,800 \times 6 \times \frac{2}{1000} = 3,225.60$	
25	八德路三段12巷排水支線工程	34	(決標總價) $524,500 \times 34 \times \frac{2}{1000} = 35,666.00$	
26	撫順街排水溝工程	12	(決標總價) $140,490 \times 12 \times \frac{2}{1000} = 3,371.80$	
總計				175,647.08

臺北市政府工務局養護工程處採購工程材料逾期交貨辦理情形

材料名稱	承製廠商	訂購合約字號	規定交貨日期	逾期罰款金額	備考
水泥管	新藝工業股份有限公司	養供一字第一〇號	六、九、一三	一、五三、四一	(一) 松山新村水溝工程用 (二) 1 APP 1000φ：六支逾三天四支逾三天 天二支逾三天三支逾四天。 2 APP 800φ：五支逾一天二支逾二天九支逾三天。 3 APP 500φ：五支逾二天七支逾三天，七支逾三天，七支逾四天，二支逾五天。
水泥管	新藝工業股份有限公司	養供二字第一四號	六、九、一四	一、六四、九三	(一) 敦化南路100巷支幹線用。 (二) 1 APP 900φ：六支逾八天九支逾九天 2 APP 500φ：七支逾八天七支逾九天
水泥管	和興水泥製品廠	養供一字第一四號	六、一〇、三	五三、〇〇	(一) 通化街排水改善工程用 (二) 二五〇φ三支逾期五天。
總計				五、一〇、三六	