

### 臺北市政府工務局養護工程處工作報告

議長、副議長、各位議員先生、女士：

今天貴會舉行第四次大會藏文應邀列席，就六十年四至九月本市養護工作情形提出報告並就教於各位，感到非常榮幸。本處職司全市公共設施之保養與維護、拓築與增建凡市區內既有各種公共設施工程，使之延長及擴大其使用效益，並為配合市區繁榮均衡發展，確保交通安全及美化市容，並須兼顧颯風期間積水災害之改善等事項，以期適應市民生活之要求，本處在有限人力與機械現況下，自六十年四月至九月底止計辦理六

十年度預算工程三二五件，代辦工程一六八件，第一、二次追加預算工程五二件。六十一年度預算工程一〇五件。本報告因係跨年度預算關係自六十年四月至九月底止，計已完成二六三項（含附屬工程）尚有四五項刻在施中，（養護道路溝渠未包括在內）謹將經辦各項主要公共設施工程之實施與成果，分別報告如後：

#### 一、六〇年度工程預算執行成果

（一）道路改善，整（翻）修工程計有五五項，總面積：七一〇、九二五·一四平方公尺已完成三八項，尚有十七項正施工中，詳如左表所列：

類別	名稱	工程費(元)	內容		日期		備考			
			開工	完工	開工	完工				
土道	南港三號道路新築工程	一四、八二四、一七七〇〇	瀝青面積：七、四六四平方公尺 人行道紅磚、一、三五八平方公尺	60	4	22	60	9	30	
	金山街拓築工程	一三、六一三、三四七〇〇	長：四〇六公尺，寬：一一公尺 面積：四、四六六平方公尺	60	8	1	80%			
	內湖碧山路拓寬工程	三、一六〇、〇〇〇〇〇	長：八三〇公尺 寬：六·五公尺 面積：五、三九五平方公尺	60	5	22	60	9	6	第一次追加預算
	康寧路拓寬工程（內湖十四分至東湖國校）	七六二、七〇〇〇〇	長：一、五五二m，寬：七·〇m 面積：一〇、八六四平方公尺	60	6	20	60	8	31	第一次追加預算
	吳興國小前道路拓寬工程	一八〇、二六一二〇	長：一五六公尺，寬：八m 面積：一、二四八平方公尺	60	5	26	60	6	19	

士陽公路改善工程 (第四區)	士陽公路改善工程 (第三區)	士陽公路改善工程 (第二區)	士陽公路改善工程 (第一區)	民生西路拓寬工程	南京西路二五巷打通工程	北一號隧道南端引道(第二期)新築工程	北一號隧道南端引道第一期乙段新築工程	螢橋國中邊道路新築工程	淡水線鐵路東側(嘉新大樓後巷)拓寬工程	南京西路十六巷打通工程
七、〇九〇、〇〇〇〇〇	九、〇六〇、〇〇〇〇〇	八、八一〇、〇〇〇〇〇	七、三六〇、〇〇〇〇〇	二、四一〇、八八五〇〇	三一二、七八〇〇〇	二八、五九五、五八〇〇〇	三、四六六、四九四三〇	一、七五〇、〇〇〇〇〇	五九二、八〇〇〇〇	八、三六九、〇〇〇〇〇
長：一、一〇七公尺 寬：九公尺 面積：九、一五三平方公尺	長：一、九〇〇公尺 寬：九公尺 面積：一七、一〇〇平方公尺	長：四、八七五公尺 寬：四公尺 面積：四三、八七五平方公尺	長：一、八四八公尺 寬：九公尺 面積：一六、六三二平方公尺	長：二〇〇公尺，寬：二五公尺 面積：五、〇〇〇平方公尺	長：一三六·三公尺 寬：六公尺 面積：八一七·八〇平方公尺	路基及路面各爲 面積：三九、六〇〇平方公尺	新闢20m寬引道及圓環綠地排水系統(埋設 $\phi$ 100cm及165cm)	長：四三〇公尺，寬：四公尺 面積：一、七二〇平方公尺	長：三〇〇公尺，寬：六公尺 面積：一、八〇〇平方公尺	長：三九三公尺，寬：六公尺 面積：二、三五八平方公尺
60 7 15	60 7 15	60 7 15	60 7 15	60 8 5	60 7 21 60	60 5 10	60 3 1 60	60 8 12	60 7 21 60	60 4 30 60
60%	50%	50%	50%	60%	8 23	62%	7 15	50%	8 19	7 30
第一次追加 預算	第一次追加 預算	第一次追加 預算	第一次追加 預算	第一次追加 預算	第一次追加 預算			第一次追加 預算	第一次追加 預算	

士林福林路整修工程	北一號北側引橋新建工程	松山橋拓寬及八德路四段末騎樓打通	哈密街五九巷口拓寬工程	涼州街騎樓打通鋪設工程	雙和街一二六巷柏油路面工程	虎林街一三二巷柏油路面工程	大湖路柏油路面工程	貴陽街翻修瀝青混凝土路面工程	士陽公路華興育幼院門前道路改善工程	虎林街一二〇巷新鋪瀝青碎石路面及排水溝工程
七、二八八、三四二〇〇	六、〇五〇、三九三〇〇	二、二六八、〇五一〇〇	一四八、二三六〇〇	一、〇四一、九五五〇〇	七五、五〇一〇〇	一八〇、六二八〇〇	三〇〇、〇〇〇〇〇	二、六九〇、八五〇〇〇	一、九六九、二六二〇〇	二一八、三五八〇〇
橋樑加寬一處 型溝一、九八〇公尺 公尺長：九六〇公尺 尺面積：一一、五二〇平方公尺	長：六六公尺 橋寬：一〇〇公尺 面積：四七五、二〇〇平方公尺	二平方公尺路面 四七五平方公尺 面積：二、四六六、九	長：四五公尺 寬：五、五公尺 面積：二、五九九平方公尺	紅磚鋪設：一、五五九平方公尺 路面修復：七〇〇平方公尺	長：一九五公尺 寬：五、五公尺 面積：一、〇七三平方公尺	長：二七四公尺 寬：八公尺 面積：二、一九九二平方公尺	長：三七八公尺 寬：六公尺 面積：二、二六八平方公尺	長：一、〇八二公尺 寬：九、六至一四、二五公尺 面積：一三、〇七〇平方公尺	長：二九六公尺 寬：六、五至一七公尺 面積：三、〇三一平方公尺	面積：一、四二四平方公尺
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
4	4	5	6	7	6	1	7	2	5	4
21	29	5	14	18	27	17	10	20	31	1
99%	58%		7	8	7	7	8	6	8	6
		配合永吉路 暫停開工	3	31	3	20	28	23	18	15
							預第一次追加			

貴陽街康定路地下管道 新設工程	康定路翻修工程	南港路(南港橋至松山橋)兩旁路肩鋪設柏油路面工程	市立體育場(東區)整地工程	麥克阿瑟公路第二號橋下道路降低工程	市立體育場花園圍石田徑場整修工程	市立體育場棒球場周圍道路整修工程	士林福林路地下管線道新設工程	民權東路南北側騎樓地整修工程	建國南路三五巷加鋪柏油混凝土工程	敦化南路三五巷新鋪瀝青碎石路面工程
三四三、八五〇〇〇	三、五五八、七九六〇〇	四、三二八、七六〇〇〇	一、三八一、八〇〇〇〇	一九八、四六五〇〇	一三七、一五〇〇〇	四三七、七六〇〇〇	二二八、〇〇〇〇〇	三五九、二〇〇〇〇	六三、五八八〇〇	一四、五三六〇〇
長：3D 寬：二六公尺，寬：五四公尺 面積：三〇二、九四〇平方公尺	長：五九八公尺 寬：一七公尺 面積：九、七七八平方公尺	長：四、二二〇公尺 寬：一五公尺 面積：六三、三〇〇平方公尺	長：二四〇公尺 寬：三二公尺 面積：七、六八〇平方公尺	長：一一三公尺 寬：九、五公尺 面積：一、〇七三、五平方公尺	面積：一、六九九平方公尺	甲種花園圍石：二七八公尺 乙種花園圍石：二三一公尺	(管道) 2D：四〇公尺 4D：三二公尺 9D：二〇公尺	長：二、七〇六公尺 寬：三、六四公尺 面積：九、八四九、八四平方公尺	長：二四三公尺 寬：四公尺 面積：九七二平方公尺	長：一一九公尺 寬：一、六五公尺 面積：二一二、八五平方公尺
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5	2	5	6	6	7	6	7	7	4	4
18	1	1	5	25	1	30	8	10	11	2
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5	4	8	6	7	7	7	7	8	4	4
29	30	7	30	6	20	20	27	10	14	7

碧山路颶風災害修復工程	北一號隧道南端引道第一期甲段新築工程	西松國中校外道路拓築工程	永春國中前道路工程	興雅國中校外道路新築工程	延平南路寶慶路交叉附近柏油路加鋪修復	八德路加鋪及加寬瀝青混凝土路面工程	臺北大橋下延平北路圓環道路及人行道地下道兩座暨道路整修工程	吉林路整修工程	東園街拓寬工程(西園路至一三八號計劃道路)	北投陽明山道路一八K加二〇〇附近道路改善工程
三、一六〇、〇〇〇〇〇	三、四六六、四九四三〇	四五一、五一七〇〇	二一九、六〇三〇〇	三五七、〇七一〇〇	五六、〇一一〇〇	四、八〇三、三三四〇〇	八、四六〇、一二七五〇	四、七〇〇、〇〇〇〇〇	六、三〇六、一六六〇〇	二、二〇〇、〇〇〇〇〇
鋪瀝青路面二二〇九立方公尺 挖土方五五立方公尺 埋設RCP水管 $\phi$ 100cm二一四〇公尺 開挖岩石一五、三九七立方公尺 挖沙礫二、〇九六立方公尺 面寬：八公尺 長：三〇一公尺 面積：二、四〇八平方公尺	鋪瀝青路面二二〇九立方公尺 挖土方五五立方公尺 埋設RCP水管 $\phi$ 100cm二一四〇公尺 開挖岩石一五、三九七立方公尺 挖沙礫二、〇九六立方公尺 面寬：八公尺 長：三〇一公尺 面積：二、四〇八平方公尺	鋪瀝青路面二二〇九立方公尺 挖土方五五立方公尺 埋設RCP水管 $\phi$ 100cm二一四〇公尺 開挖岩石一五、三九七立方公尺 挖沙礫二、〇九六立方公尺 面寬：八公尺 長：三〇一公尺 面積：二、四〇八平方公尺	鋪瀝青路面二二〇九立方公尺 挖土方五五立方公尺 埋設RCP水管 $\phi$ 100cm二一四〇公尺 開挖岩石一五、三九七立方公尺 挖沙礫二、〇九六立方公尺 面寬：八公尺 長：三〇一公尺 面積：二、四〇八平方公尺	鋪瀝青路面二二〇九立方公尺 挖土方五五立方公尺 埋設RCP水管 $\phi$ 100cm二一四〇公尺 開挖岩石一五、三九七立方公尺 挖沙礫二、〇九六立方公尺 面寬：八公尺 長：三〇一公尺 面積：二、四〇八平方公尺	鋪瀝青路面二二〇九立方公尺 挖土方五五立方公尺 埋設RCP水管 $\phi$ 100cm二一四〇公尺 開挖岩石一五、三九七立方公尺 挖沙礫二、〇九六立方公尺 面寬：八公尺 長：三〇一公尺 面積：二、四〇八平方公尺	鋪瀝青路面二二〇九立方公尺 挖土方五五立方公尺 埋設RCP水管 $\phi$ 100cm二一四〇公尺 開挖岩石一五、三九七立方公尺 挖沙礫二、〇九六立方公尺 面寬：八公尺 長：三〇一公尺 面積：二、四〇八平方公尺	鋪瀝青路面二二〇九立方公尺 挖土方五五立方公尺 埋設RCP水管 $\phi$ 100cm二一四〇公尺 開挖岩石一五、三九七立方公尺 挖沙礫二、〇九六立方公尺 面寬：八公尺 長：三〇一公尺 面積：二、四〇八平方公尺	鋪瀝青路面二二〇九立方公尺 挖土方五五立方公尺 埋設RCP水管 $\phi$ 100cm二一四〇公尺 開挖岩石一五、三九七立方公尺 挖沙礫二、〇九六立方公尺 面寬：八公尺 長：三〇一公尺 面積：二、四〇八平方公尺	鋪瀝青路面二二〇九立方公尺 挖土方五五立方公尺 埋設RCP水管 $\phi$ 100cm二一四〇公尺 開挖岩石一五、三九七立方公尺 挖沙礫二、〇九六立方公尺 面寬：八公尺 長：三〇一公尺 面積：二、四〇八平方公尺	鋪瀝青路面二二〇九立方公尺 挖土方五五立方公尺 埋設RCP水管 $\phi$ 100cm二一四〇公尺 開挖岩石一五、三九七立方公尺 挖沙礫二、〇九六立方公尺 面寬：八公尺 長：三〇一公尺 面積：二、四〇八平方公尺
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5	5	8	9	9	6	2	5	9	7	6
7	24	1	10	10	3	12	24	3	1	25
60	60	60			60	60	60			60
5	7	8	60%	60%	6	4	9	30%	70%	9
22	12	25			10	24	30			5
預算第一次追加							預算第一次追加	預算第二次追加	預算第一次追加	預算第一次追加

小計	木路					
	總面積：七一〇、九二五·一四平方公尺	寶慶路路面修復工程	市議會前噴水池拆除及鋪設工程	全市人行道零星修復工程	中央北路柏油石子路面修復工程	北一號隧道北端引道（第一期甲段）新建工程
	九〇、六九六〇〇	六六、五九八〇〇	七八七、五〇九〇〇	八一、三一二〇〇	一、四七八、六七五〇〇	六、五一一、八六〇〇〇
	柏油路面：一、〇〇〇平方公尺	噴水池拆除鋪設青面層：五二九平方公尺	紅磚：五、〇二四平方公尺 型水溝：二、四九六平方公尺 壁修復：六、九七〇平方公尺 擬土溝修復：一、〇二六平方公尺 尺R溝蓋：一、〇二六平方公尺 鐵板井蓋：二〇〇一處 ：一七七立方公尺	柏油路面：一九七·六平方公尺 石子路面：一〇七五平方公尺	挖土方：三、三六六立方公尺 控沙礫：六、七三三立方公尺 岩石開挖：六、七三一立方公尺 廢土處理及埋設水管	長：一四〇公尺 寬：八公尺 面積：九一·二八〇平方公尺 L型水溝：二四七公尺
	60	60	60	60	60	
	6	5	5	5	5	
	3	4	26	21	26	
	60	60	60	60	60	
	6	5	7	6	7	
	10	8	3	6	12	
						待開工第一次追加預算

臺北市議會公報 第四卷 第三期

(二)人行道打通改善工程計五項總面積：二三、四八九・八〇平方公尺已全部完成詳如左表所列：

類別	名稱	工程費(元)	內容	日期		備考
				開工	完工	
土人	長安西路人行道改善工程	一、二五九、四七一〇〇	人行道騎樓地界石一、七六六・四五公尺	60	5	
	中華路北門口至愛國西路人行道暨騎樓鋪設工程	一、二二〇、六一二〇〇	面積三、二四九平方公尺	60	7	
	長安西路(承德路至延平北路)人行道改善工程	一、三八九、九九五四〇	面積：三、九一一平方公尺	60	5	
	貴陽街人行道騎樓整平工程	一、二五九、八七六六〇	面積：六〇四・八平方公尺	60	4	第一次追加預算
	中山堂周圍人行道整修及綠化工程	五、九三五、八一三〇〇	長：四一四・五公尺 寬：六・五公尺 面積：一五、七二五平方公尺	60	7	
小計	總面積：二三、四八九・八〇平方公尺			60	22	

(三)橋樑(含人行陸橋) 新建及修復工程計有十項總面積：六、二六八・六七平方公尺已完成四項，尚有六項正施工中，詳如左表所列：

類別	名稱	工程費(元)	內容	日期		備考
				開工	完工	
土橋	內湖十四分橋改建工程	二二九、三五七〇〇	橋樑長：五・四m 寬：八・二〇m 路面：一六〇平方公尺 擋土牆四m高三・五m 長八m高三m 長四m	60	7	第一次追加預算

小計	木	木	木	木	木	木	木	木	木
木	木	木	木	木	木	木	木	木	木
新建橋樑四座。改建、整修六座。總面積：六、二六八·六七平方公尺。	西門國校西側人行陸橋工程	中華路開封街口人行陸橋工程	中華路漢口街武昌街口人行陸橋新建及延長工程	長安橋欄杆人行道改修工程	惠通橋欄杆人行道改修工程	長春橋北側拓寬改善工程	成功大橋新建工程	溫州街四六巷橋改善工程	內湖五分橋改建工程
五八五、七六八〇〇	二、二六五、四九三〇〇	二、九五六、三五一〇〇	三一、三五〇〇〇	八二、五五五〇〇	八三五、四三一〇〇	七、四七九、六五一〇〇	八二、七八一〇〇	五九八、八八四〇〇	
鋼筋混凝土階梯面積：三六平方公尺	預力混凝土橋樑面積：四四平方公尺	預力混凝土橋樑一五·五乘二·二乘三四·一〇m	預力人行陸橋寬二·二m長一八·五m一座寬二·四m長一八·五m一三·七m各一座	瀝青混凝土：四八·一平方公尺路面：五六·五平方公尺拆除人行道：二六·五平方公尺	瀝青路面面積：一一五·二平方公尺	橋面長：一四m寬六m面積：八四平方公尺鋁欄杆六〇·六m	長：二七六公尺寬：二〇公尺面積：五、五二〇平方公尺	橋面長一〇m寬四m	路面：一九·五〇m寬七·七m
60	60	60	60	60	60	59	60	60	60
9	7	7	8	8	8	4	6	7	7
4	6	6	10	12	18	5	13	22	22
60%	60%	60%	8	9	30%	9	60%	93%	93%
	預算第一次追加	預算第一次追加						預算第一次追加	



臺北市議會公報 第四卷 第三期

(四路燈新裝及整修工程計有一九項(新裝四九四盞)，已全部完成，詳如左表所列：

類別		名稱	工程費(元)	內容	日期		備考	
路	路				開工	完工		
		長春路(吉林路至松江路)水銀燈新設工程	八六、八四三五〇	四〇〇W(單燈式)七盞	60	3 24 60	3 4 12	
		公寓式住宅區(建安新村)新設水銀燈路燈工程	八九、六五二〇〇	一〇〇W一三盞單燈式	60	3 5 60	4 1	
		士林福林路路燈工程	三〇〇、〇〇〇〇〇	四〇〇W二七盞(單燈式)燈桿遷移七支	60	4 20 60	8 25	
		東園街一七六巷一一九弄新設水銀燈路燈工程	九三、五八二五〇	二二〇V一〇〇W一三盞	60	4 2 60	4 29	
		中山北路四段圓山大飯店周圍道路新設水銀燈路燈工程	三三三、〇一五〇〇	四〇〇W單燈式二六盞	60	3 10 60	4 20	
		市內重要道路及交叉口水銀燈新設工程	一七一、三八〇〇〇	四〇〇W水銀燈一〇〇盞	60	4 9 60	5 9	
		景美木柵內湖南港四區重要道路及交叉口水銀燈新設工程	一七九、一四三〇〇	四〇〇W水銀燈六〇盞	60	4 9 60	5 8	
		忠孝西路火車站前兩側人行道新設水銀燈工程	三六六、〇二〇〇〇	新設單燈式水銀燈(杓頭式)三二盞	60	6 23 60	1	
		公寓式住宅區(合江街一三〇巷)新設水銀燈路燈工程	八七、一八五〇〇	二二〇V一〇〇W水銀燈一二盞	60	6 24 60	7 13	

小計	燈									
	燈									
路燈新裝四九四盞	涼州街騎樓地打通新設水銀燈路燈工程	復興橋下照明設備改善工程	人行陸橋改換水銀燈工程(中山、古亭、永樂國小前古亭市場前)	長興街八〇、八二巷新設水銀路燈工程	南港三號道路新設水銀路燈工程	五段一五〇巷)新設水銀燈工程	公寓式住宅區(信義路)新設水銀燈工程	承德路(民權西路至民族路)新設水銀燈工程	承德路(民權西路至民族路)新設水銀燈工程	承德路(民權西路至民族路)新設水銀燈工程
	八〇、〇〇〇〇〇〇	三九、一八七五〇	六六、三五七五〇	六五、七七三〇〇	一五一、〇〇〇〇〇	一〇〇、〇〇〇〇〇	一四〇、〇〇〇〇〇	一二五、〇〇〇〇〇	一一〇、〇〇〇〇〇	八五、〇〇〇〇〇
	新設水銀燈路燈四〇〇〇W八盞	四〇〇W水銀燈一五盞	一〇〇W水銀燈三十九盞	一〇〇W水銀燈八盞	二〇〇V四〇〇W雙燈式二六盞	一〇〇W水銀燈一三盞	雙燈式水銀燈路燈一九支計三九盞	二二〇V四〇〇W水銀燈單燈式三二盞	二二〇V一〇〇W水銀燈一三盞	一〇〇W一一盞
	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	7	5	4	4	7	7	7	7	7	6
	1	8	23	6	1	1	1	1	1	5
	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	9	5	5	4	9	7	7	7	7	6
	2	27	12	25	30	24	30	30	24	24

臺北市議會公報 第四卷 第三期

追加預算裝設中山、雙園、南港等十五區路燈計二、一六七盞於六十年九月底全部完工

二〇六

中山、雙園、南港等十五區裝設路燈工程

九、〇〇〇、〇〇〇〇〇

裝設水銀燈計二、一六七盞

60  
6  
9  
60  
9  
30

(五)水利堤防新(改)建及修護清理加強等工程七項已全部完成詳如左表所列：

小計	水利堤防							類別					
	岸	護	防	堤	名	稱	工程費(元)	內	容				
	麥帥公路一—二號橋間RC樁護欄損壞修復工程	番仔溝活動水門排水口清理工程	樟脚里護岸修護工程	淡水河小型堤防搶修工程	松山護岸加強工程	番仔溝活動水門工程	圓山護岸修護工程	護岸修復長三·六公尺 砌角石一、一一〇平方公尺 堤脚保護工程長三二五公尺 拋角石三、九六三公尺	自動閘門一座	甲種蛇籠一、八三三公尺 伸縮縫改善四處閘門整修一座	60 5 14 60 5 21	日 期	備 考
	四、四七二〇〇	七九、二一一〇〇	一三一、〇五七六〇	二五、九二〇〇〇	二五七、三三〇二〇	一九一、七五六〇〇	一三四、八〇五〇〇	60 5 17 60 6 20	60 6 9 60 9 30				

因下水道新(改)建工程計有三五項排水溝總長八、三三二公尺，集水井一〇三座，人孔一四座，已全部完成，詳如左表所列：

類別	名稱	工程費(元)	內容	日期		備考				
				開工	完工					
衛下	秀山街中山堂前水溝工程	一、九四三、一八〇〇〇	L型溝一四七公尺集水井二五座	60	6	15	60	7	3	
	峨嵋街排水暗溝工程	四八八、二六六〇〇	40×70m暗溝溝長二五八公尺	60	6	7	60	7	6	
	撫遠街一〇巷至南京東路排水溝工程	二六八、八九〇〇〇	AP管長一二一公尺 集水井三處人孔三處	60	4	20	60	5	7	
	貴陽街排水溝工程	二七四、五〇〇〇〇	30×70m暗溝溝長三九五公尺 集水井三處	60	4	11	60	5	6	
	國語實小幼所附近排水溝工程	四九、〇三〇〇〇	30×40暗溝溝長一六五公尺	60	4	10	60	4	24	
	仁愛路四段廿七巷暗溝工程	八二、八八四〇〇	φ500管溝長一六二公尺集水井二座	60	4	17	60	5	4	
	林森路六七巷一五〇弄水溝工程	二二八、三三〇〇〇	25×40暗溝溝長四五八公尺	60	2	27	60	4	1	
	酒泉街排水溝工程	一九八、九七〇〇〇	30×60暗溝溝長一四八公尺	60	3	9	60	4	7	
	敦化路三九〇巷幹線	九三五、〇〇〇〇〇	φ一二〇管溝溝長二三〇公尺	60	2	6	60	4	8	

水

忠孝西路排水幹線改善工程	吳興街三九二巷排水溝工程	新生北路三段八八巷暗溝工程	銅山街幹線（金山街—杭州南路）	民族路幹線（重慶北路—延平北路）	環河南街聯合報社附近暗溝工程	建國南路四一巷附近排水溝工程	武昌街幹線（中華路—懷寧街）	成都路二七巷排水溝工程	北安路三軍聯大附近暗溝工程	吳興街底幹線
一、一四、四四五七〇	七五、二四〇〇〇	七三、八六三五〇	一、二〇〇、〇〇〇〇〇	一、四〇〇、〇〇〇〇〇	二二八、九三八〇〇	二七四、五〇〇〇〇	二、八〇〇、〇〇〇〇〇	二四六、〇三〇〇〇	三六、三四〇〇〇	一、九四三、〇〇〇〇〇
40×70側溝一〇五公尺 集水井一三座，出口改善一處	φ120AP管四〇公尺 人孔四座	30×30平均混凝土暗溝長一七〇公尺	φ一三五管溝溝長三九〇公尺	1.70×1.45矩形溝長二七六公尺 集水井四〇座，人孔六座	30×50暗溝溝長二二三公尺 人孔一座	25×40暗溝溝長二八八公尺	φ一二〇管溝溝長五六七公尺	40×50暗溝溝長二六四公尺	40×40暗溝溝長二五九公尺	φ八〇管溝溝長一、七三七公尺
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
4	4	4	5	4	6	5	2	3	2	1
26	14	21	4	24	5	7	12	9	26	8
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
8	4	5	7	8	7	5	5	4	4	4
17	25	8	21	18	13	31	27	17	11	10
			預算第一次追加	預算第一次追加						

鄭州路(延平北路至西寧北路間)水溝加蓋工程	一五〇、九二二四〇	水溝加蓋九・二〇公尺 水井四座	60	6	3	60	6	27
敦化北路一五五巷底排水溝工程	七四、二六三〇〇	卵石溝一四〇公尺	60	5	5	60	5	17
民權東路二五〇巷一弄排水溝改善工程	七七、二五三五〇	30×60 混凝土暗溝二〇七・六公尺 集水井二座	60	5	15	60	6	13
長春國校前水溝改善工程	八〇、七五三四〇	30×60 暗溝一六七・五公尺 集水井一座	60	5	22	60	6	18
吳興街二八四巷二弄水溝加蓋工程	五三、八一七五〇	90cm 水溝加蓋四二公尺 80cm 水溝加蓋四〇公尺 20cm 水溝加蓋一一〇公尺	60	6	8	60	6	27
信義路五段五一號前排水溝工程	六三、二二二五〇	35×60 暗溝九五公尺 φ60cm AP管一一公尺	60	5	25	60	6	11
水源路管江街交叉口附近排水暗溝工程	一一七、四四二〇〇	35×55 溝長二五〇公尺 集水井四座 柏油路面修復九二五平方公尺	60	6	2	60	7	2
文昌街暗溝工程	八〇、七五三六三	3030×3560 暗溝長一七〇公尺 集水井二座	60	6	8	60	6	30
航健三村排水溝工程	七〇、〇一五〇〇	2540×4060 暗溝六〇公尺 2540×4060 暗溝六八公尺	60	7	10	60	7	23
泰順街二六巷排水暗溝工程	八〇、六九八五〇	25×30 側溝二四五・八公尺 集水井一座管四公尺	60	7	4	60	7	23
南京東路五段二九一巷六弄後面水溝工程	六〇、二九六五〇	新設20×30 混凝土暗溝長二一六公尺 新設30×50 混凝土暗溝長四四公尺	60	6	19	60	7	6

小計	生道			
	河堤國小前排水溝加蓋工程	溫州公園暗溝工程	中央黨部前景福門周圍排水溝工程	松江新村附近排水涵管改善工程
三三、六〇七〇〇	四九、六三七五〇	六六、八八〇〇〇	三二、三九五〇〇	
溝長一一〇公尺	30×50溝長一五七公尺 集水井二座	30×50溝長九五公尺 AP管長四公尺 集水井一座	埋設 $\phi$ 1000管六支	
60	60	60	60	
7	7	7	7	
4	4	4	4	
60	60	60	60	
7	7	7	7	
22	22	22	18	

(七)公有建築物修繕工程計有六項總面積三、三八〇·八九平方公尺，已完成四項，尚有二項正施工中，詳如左表所列：

類別	名稱	工程費(元)	內容	日期		備考
				開工	完工	
建築	臺北市徐州路四四號宿舍油漆工程	三〇、六一八五〇	木部油漆：一、二〇六平方公尺 鐵油漆：四一三平方公尺 水泥漆：三七九平方公尺 乾漆：三三平方公尺	60	60	
建築	本府遼寧街二〇一巷二四號之二職員宿舍修繕工程	一四、二二二〇〇	建築修繕及電氣設備修繕	60	60	
建築	本府遼寧街一八五巷甲種宿舍鐵窗鐵捲門裝設工程	一六五、三八三〇〇	新設如意花鐵窗二八平方公尺 新設菱形鐵窗七〇一平方公尺 新設鋼型鐵捲門六五·六五平方公尺 鐵窗油漆八五六平方公尺	60	60	
				5	5	
				18	18	
				6	6	
				4	4	
				23	23	

公 公	類 別	名 稱	工 程 費(元)	內 容	日 期		備 考				
					開 工	完 工					
北政國中校門及綠化工程		雙城公園新建工程	六三六、四九二〇〇	土木部份：大門圍牆花台花盆花架石椅鐵椅園路園燈等 綠化部份：種植蒲葵榕樹等十餘種及舖植韓國草皮等	60	4	11	60	6	29	
中華路人行道栽植行道樹工程		溫州公園新建工程	四八一、〇〇〇〇〇	同 右	60	4	26	60	7	5	
		敦化公園新建工程	二、六〇〇、〇〇〇〇〇	同 右	60	8	11	60	9	20	
		栽植樹木計四四七株			60	5	5	60	5	21	
		校門一座、綠島、銅像、小型花臺及涼亭、栽植花樹計二八株	六七四、二五三〇〇		60	7	1	60	8	23	

(八)公園新建栽植人行道樹，及綠化等工程計有六項，已全部完工，詳如左表所列：

小 計	築 修	總面積：三、三八〇・八九九平方公尺								
		工程	室內修繕一五項							
	延平二派出所加建騎樓工程	一二九、六七八八〇	一樓騎樓：二二・〇四平方公尺 二樓休息室：二二・〇四平方公尺 三樓休息室：二二・〇四平方公尺	60	8	23	40%			
	本處辦公室水電改善工程	三四、八〇〇〇〇	乙 棟	60	6	10	60	6	24	
	本府遼寧街一九九巷二九號之二職員宿舍修繕工程	一六、一三二〇〇		60	5	25			施工中	



園	涼州街等人行道栽植行道樹工程	六五六、九四三〇〇	栽植樹木計七三株保護架七三架換土五四・二七平方公尺	60	9	6	60	9	13
小計	栽植人行道樹等計五四八株								

二、配合款工程成果

(一)巷弄道路配合款工程計有十項，總面積：六、五二六平方公尺，已完成十項，詳如左表所列：

類別	名稱	工程費(元)	內容	日期		備考			
				開工	完工				
土道	敦化南路三五一巷新鋪瀝青碎石路面工程	一四、五三六〇〇	長：一二九公尺 寬：一・六五公尺 面積：二二〇平方公尺	60	4	2	60	4	7
	建國南路三五巷加鋪柏油路混凝土工程	六三、五八八〇〇	長：二四三公尺 寬：四公尺 面積：九八一平方公尺	60	4	11	60	4	14
	八德路二段一二巷五二弄新鋪瀝青碎石路面工程	二九、四四〇〇〇	長：八公尺 面積：四八六平方公尺	60	4	15	60	4	24
	羅斯福路六段三九巷新鋪瀝青碎石路面工程	二八、〇二七〇〇	長：七一・五公尺 寬：六・四公尺 廢土處理：四四立方公尺 面積：四四二平方公尺	60	5	6	60	5	12
	八德路二段三六巷柏油路面工程	六六、四〇九〇〇	長：一三六公尺 寬：六・五公尺 面積：一、〇九二平方公尺	60	5	5	60	5	11
	環河南街一五三巷加鋪柏油路面工程	一一、八三四〇〇	長：一六七公尺 寬：二・三五公尺 面積：三七六平方公尺	60	5	26	60	5	30

(弄巷)

小計	木路			
	總面積：六、五二六平方公尺	安東街四一五巷新舖瀝青碎石路面工程	興寧街三二巷一〇七弄新舖瀝青碎石路面工程	陽明山明德中學前柏油路面工程
	五、九六二〇〇	三〇、二一〇〇〇	七八、三五四〇〇	七二、八〇五〇〇
	長：三五·五公尺 寬：二·九公尺 面積：一〇五平方公尺	面積：五二五平方公尺	長：一四六公尺 寬：一五公尺 面積：三、一〇平方公尺	長：二二二公尺 寬：五·七公尺 挖土：一八八立方公尺 面積：一、一八九平方公尺
	60 7 2 60 7 7	60 6 6 60 6 14	60 5 4 60 5 8	60 5 9 60 5 15

(二)巷弄水溝修(改) 建配合款工程計有七項，總長：八九二公尺，已完成六項，尚有一項正施工中，詳如左表所列：

類別	名稱	工程費(元)	內容	日期		備考
				開工	完工	
水	南港空軍凌雲五村抽水工程	六二三、五六六〇〇	抽水站一處 φ250cm 抽水機四部	60 6 21 60 9 4		
	吳興街三九四巷暗溝工程	五九、七三九七〇	30×50暗溝六六公尺 柏油路面四九〇平方公尺 φ60cm AP管七·五公尺	60 4 28 60 5 17		
	木柵路三段八五巷一四弄暗溝工程	二九、九二四〇〇	溝長二〇公尺	60 6 4 60 7 28		
	南港路三段一九〇巷排水水管工程	六八、九七〇〇〇	φ50cm AP管一七〇公尺 集水井三座	60 7 4 60 7 23		

小計	生溝		
	總長：八九二公尺集水井九座，抽水站一處，抽水機四臺。	新建外交大樓後巷排水溝改善工程	木柵秀朗路排水溝及路面工程
	七七、四一二四〇	八〇、九八七五〇	八一、四二六〇〇
	100 90 × × 100 90 × × 25 集水井一座	暗溝一九一公尺 混泥土路面修復九七公尺	3030 × × 4045 排水溝長一四三公尺
	60 8 24	60 7 4	60 7 4
	90%	60 7 29	60 8 2

三、代辦工程成果：國小、國中校舍增（改修）建代辦工程計有三三件，總面積：三八、四二四・〇三平方公尺，已完成一三項，尚有二〇項正施工中，詳如左表所列：

建增	類別	名稱	工程費(元)	內容	日期		備考	
					開工	完工		
龍山國校校舍增建工程			九八九、四八六〇〇	教室四廁所二走廊一 面積：四九五平方公尺	60	5 1 60	6 29	
雙蓮國小校舍增建工程			一、四五一、六七〇〇〇	教室：一〇梯三 面積：一、〇二〇平方公尺	60	5 29 60	9 5	
臺北市立景美國小校舍增建工程			二、〇一〇、四五六九〇	教室一四廁所一梯三 基層面積四二五・七平方公尺 面積：一、二三八・四平方公尺	60	4 5 60	8 21	
臺北市立南港國小校舍增建工程			二、〇六三、七一〇三〇	教室一三廁所四梯三 基層面積：二〇九・六平方公尺 面積：一、四二五・六平方公尺	60	4 13 60	9 17	

(修)

敦化國小校舍增建工程	一、〇四三、九五一七〇	基層面積：一二・六平方公尺	60	4	27	60	9	13
大直國中增建工藝場工程	五二一、八二四二〇	教室：三 基層面積：二〇六・四平方公尺 面積：三二六・四平方公尺	60	6	10	60	9	17
古亭國小校舍加建工程	二、〇〇八、〇四六〇〇	教室：一二廁所三 基層面積：三八七平方公尺 面積：一、二九六平方公尺	60	4	9	60	9	15
臺北市延平國小增建禮堂兼體育館及廁所工程	一、八二七、三三〇〇〇	禮堂增建面積：六六六平方公尺 增建三樓廁所面積：五三・一五平方公尺	60	4	21	60	8	13
臺北市譚美國小校舍增建工程	一、九五五、七〇五七〇	增建三層R〇樓房教室一二梯三廁所三 基層面積：三八七平方公尺 面積：一、六一一平方公尺	60	3	31	60	98%	
東門國小增建工程	三、七六六、七〇三〇〇	教室二四梯七廁所八 基層面積：七五六平方公尺 面積：三、〇五五・九平方公尺	60	5	24	60	50%	
南門國小增建工程	三、五五四、九九四〇〇	教室二四梯四廁所四 基層面積：六九三平方公尺 面積：二、七七二平方公尺	60	4	13	60	72%	
仁愛國小校舍增建工程	七一六、四九五〇〇	基層面積：九〇平方公尺 面積：三六五平方公尺	60	6	21	60	80%	
金華國中增建禮堂體育館工程	四、七五九、五八九七八	新建R〇鋼骨禮堂乙棟 面積：四、四六四・六八八平方公尺	60	5	11	60	48%	
太平國小校舍增建工程	六九四、四〇三二〇	基層面積：一〇八・五平方公尺 面積：四二一・二四平方公尺	60	8	7	60	40%	
長春國小校舍增建工程	二、二五一、一五六五六	基層面積：五一三・五平方公尺 面積：一、四四五平方公尺	60	4	21	60	8	28

建

民生國中 新設磚圍牆工程	景美國小 校舍增建第二期工程	吉林國小 校舍增建工程	東湖國小 校舍改建工程	中正國小 新建廚房工程	建安國小 校舍增建工程	大安國小 增建校舍工程	雙園國中 增建校舍工程	永春國小 增建校舍工程 (第二期)	大理國小 校舍增建工程
一九八、三七六五〇	四三一、六〇〇六八	二四七、九〇七七九	二、一一五、八九三二二	九九、九九六〇〇	一、四四九、九二八〇〇	四六三、二六三三〇	二、二四四、九〇八〇〇	二一四、五二七〇〇	一、六三五、二八〇二〇
(一)鋼筋 混凝土圍牆 柱七九支 (二)磚圍牆 ：二·三八公尺	基層面積： 一六·一〇 三·八八·八〇 平方公尺	基層面積： 七〇五·一五 一·七九一·四 五平方公尺	基層面積： 三〇九·六 一·〇三〇·八 〇平方公尺	面積： 三〇平方公尺	基層面積： 三六九平方公尺 一樓：三六九平方公尺 二樓：四〇〇平方公尺 三樓：一、〇八九平方公尺	基層面積： 三六九平方公尺 一樓：三六九平方公尺 二樓：四〇〇平方公尺 三樓：一、〇八九平方公尺	拆除舊木造教室二間 面積： 二三七·五 二〇四·五 平方公尺 基層面積： 五七七·三〇 平方公尺	基層面積： 八五三平方公尺 面積： 一、八〇一·六 二平方公尺	增建教室二間 面積： 一四八·四 七平方公尺
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7	6	5	7	6	7	8	7	4	9
19	4	22	7	11	31	4	15	3	7
60	95%	90%	38%	60	15%	22%	50%	60	3%
9				8				6	
6				19				21	

另代辦國小增建水電衛生等工程計一一四項，其中已完成二一項，九三項正施工中。	小計	總面積：三八、四二四・〇三平方公尺							
	築	劍潭國小校舍增建工程	武功國小(第二期)校舍增建工程	金華國中校舍改建工程	光復國小校舍增建工程	大龍國小增建校舍工程	中山國小校舍增建工程	吳興國小圍牆增設工程	仁愛國中校舍增建工程
	築	五、六八六、〇五一二〇	七〇〇、一六五〇〇	五、〇三二、八四五八〇	一、二八五、九六九二〇	七三七、七三九七六	五九五、六五〇〇〇	七七、〇一六五〇	六七一、九三三八〇
		基層面積：三、〇三五・四〇平方公尺 面積：三、〇三五・四〇平方公尺	基層面積：一三六・二六平方公尺 面積：一三六・二六平方公尺	基層面積：二、七六九・二〇平方公尺 面積：二、七六九・二〇平方公尺	基層面積：九九九平方公尺 面積：九九九平方公尺	基層面積：一七一・三平方公尺 面積：四四〇・七三平方公尺	基層面積：二九六・六〇平方公尺 面積：三二七・六〇平方公尺	增建圍牆：一六〇公尺 邊門新建二處	基層面積：八九・二五平方公尺 面積：三八七平方公尺
		60 8 5	60 8 30	60 8 13	60 7 24	60 5 26	60 7 16	60 6 4 60	60 7 24
		40%	20%	2%	15%	88%	95%	7 6	30%

四、養護工程執行成果：計有加強鋪裝、翻修柏油路面、整修石子路面、挖掘道路及整修溝渠等，詳如左表所列：

渠		溝				路		道			類別
井	溝	暗	土明	磚砌	修復	整修	翻修	柏油	加強	項目	執行
蓋	蓋	溝	溝	水溝	挖掘	石子	柏油	路面	鋪裝		成果
整修：二九五處	整修：一、〇三一一個	整修長度：五九六·二三公尺	整修長度：二、一一七·〇〇公尺	整修長度：四、一六四·三〇公尺	路面：一七二、七三一·七三平方公尺	面層：一六四、〇二〇·〇〇平方公尺	面層：一七、〇五〇·五〇平方公尺 路基：九、一七九·五〇平方公尺	三層：二〇〇、四九〇〇〇平方公尺 雙層：九〇〇、九八〇〇〇平方公尺 單層：五六、七六九·〇〇平方公尺	面層：三三六、四〇一·二〇平方公尺	備考	

綜上所述，係本處六個月來工作概況，在工務建設及公共設施維護保養方面頗具成效，惟實施期中遭遇困難頗多，諸如：

(一) 地下管線之埋設與拆遷，難臻密切之配合，不但影響工程進度，抑且常有甫告完成之工程，復遭一再「挖掘」而需修復。

(二) 工程用地之建築物、電桿等妨碍施工，必須經協調、補償、拆遷等繁複之手續始能拆除，而有關單位與市民常因種種困難，未能密切配合與支持，導致部份工程進行緩慢，甚至經年停滯，難免屢受社會輿論之指責，本處同仁除以最大之努力與熱誠服務態度，不避辛勞，克服一切困難外，尚請諸位議員先生賜予協助與支持，並請多予指教，俾達成依期完成建設大臺北市為戰時的現代化都市之目標。

謝謝各位！